

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月21日

星期: 四

天气: 晴

气温: 5~20℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

①对场内消缺进行跟踪, 19区立柱包脚砼, 要求在浇筑前立柱螺栓螺母要紧固到位, 经检查发现有少数螺母未紧固到位, 口头提出后, 施工单位已整改到位.

②对26区组件接地线连接进行检查, 少数导线长度不够, 要求重新更换, 口头提出后, 施工人员已更换重新连接.

③对现场安全进行检查, 要求带电区域作业必须在监护人处开工作业, 作业时有安全防护措施, 例如绝缘手套, 绝缘等物品, 有专业人员在场, 否则不允许在带电区域作业.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

申 广
核 西
二 兴
二 能

- ① 18.11区立柱包脚砼施工12人.
- ② 31区立柱包脚砼施工10人.
- ③ 26区组件连接接地导线共3人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌 马俊 王磊

记录人:

王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌