

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 22 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 10℃-19℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对现场立柱包脚反模进行检查,要求反模前,柱脚要清理干净,不得有泥巴,螺栓螺母要紧固到位,否则不允许浇筑. ② 对现场接地网进行检查,发现有少数地方遗漏,要求施工单位及时修补到位并要求防腐处理好. ③ 对现场安全进行巡视,要求高处作业有作业平台,注意安全.带电区域作业要有专业人员监护,并在运行处要开作票,做好防护措施,否则不允许施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 26区焊单接接地共计3人. ② 26区组件接地导线连接共3人. ③ 31区、18区立柱包脚共18人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌