

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 25 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 8℃-21℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

- ① 对16区立柱包脚用进行检查,要求包脚支模前,立柱螺栓螺母紧固到位 柱顶泥巴已清理干净后才能浇筑灌浆.
- ② 对现场组件接地导线连接进行检查,要求接地线不能遗漏,要完全全面消缺,尽快进行验收.
- ③ 对现场安全施工进行检查,要求高处作业要有作业平台或其它防护措施,工人要佩戴好安全帽,临时用电要注意安全,防止触电,带电作业要有专业人员操作,要列区跟处开工作票,否则不允许施工.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 16、17区立柱包脚支模板共12人.
- ② 7、32区组件接地导线连接共5人.
- ③ 8区、40区: 2 流箱检查共计5人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌