

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 26 日

天气: 32

星期: 二

气温: 6-21℃

工程名称: 浩德武邑宁武镇50MW农业光伏电站工程.

监 理 工 作 情 况	① 对14区、31区立柱包脚灌浆进行检查,要求灌浆前梳顶泥巴卫生清理干净.梳顶时按照图纸位置列位. ② 对场区围栏修复进行检查,要求按照图纸设计施工.否则不允许施工. ③ 要求施工现场工人佩戴好安全帽,高处作业必须系安全带.临时用电要按照规范要求,有专业电工操作.带电区域必须设置警示标志,禁止无关人员进入.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 14区、31区立柱包脚灌浆共21人. ② 现场围栏修补共21人. ③ 箱变受电柜内部线路调试共1人(31区).
其 它 事 项	下午对一、二次柜设备进行清点登记注册.参加人员有: 王建国、孙旺、刘涛、潘腾、王佳栋、孙富斌.	
本 日 现 场 监 理 人 员		孙富斌、马俊、王磊.
记 录 人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌