

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年12月27日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 11-16°C

工程名称: 洛德斌鸣区宁武镇50MW农光互补电站

监 理 工 作 情 况

- ① 对现场光伏区进行质量验收, 经初步验收 37、38、41、34 等区域少數地方存在以下问题: 螺丝螺母未牢固到位的, 钢杆未连接好的, 钢件反向装的, 立柱有倾斜度较大, 钢件平整度不均匀的。电气箱卫生未清理干净, 电缆线盒固定不到位, 防水胶带未到位。以上问题已经整理成册, 各包单位进行安排措施, 并进行全面排查整改。
- ② 要求施工单位制定整改计划, 尽快把示范区推出, 项目合格后逐一进行验收, 整改过程注意安全, 高处作业、临时用电等需按照规范要求施工。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
中核二三能	广兴能	① 因小雨未施工。

其它事项	五午开始后对光伏区进行验收, 参加人员: 上电公司段建国、甲方孙国江、监理单位, 各包单位刘涛、葛秀阳。	
------	--	--

本日现场监理人员	孙富斌、吕俊、王磊	
记录人: 孙富斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌	