

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 3 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 12-21℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对光伏区49区支架、组件安装进行检查,要求支架倾斜角度、整体平整度、水平方向高度,要符合设计、规范,斜梁安装要带线并有高度尺测量角度.② 对49区电缆敷设进行检查,要求电缆不能重叠,要分散放开,深度要符合设计200mm,经检查电缆埋深符合设计.③ 对49、50区并网,进行检查箱变连接情况,有少数地方存在未清理干净,后提出施工已整改,线型较整齐,符合规范要求.④ 对现场49区焊接立柱进行检查,要求焊接牢固,焊接饱满,立柱与立柱之间的间距要符合设计,焊接后要防腐处理,经检查少数地方焊接饱满,口头提出后施工已整改到位.⑤ 对现场安全进行检查,要求工人佩戴好安全帽,临时用电注意安全,高处作业系好安全带.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
中 广 核 西 二 兴 三 能	① 49-50区支架、组件安装共55人. ② 直流电缆敷设(49区)共12人. ③ 49区焊接立柱共4人. ④ 其余小工共22人.	
其 它 事 项	48区-47区填光伏区经盘路49、50区并网(数据已在统计).	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌