

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 4 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 12℃ ~ 23℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇 500W 农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	① 对光伏49区支架组件安装进行检查,要求支架组件整体平整度、倾斜角度、牢固度等符合设计规范要求.经发现有少数组件不符合要求.经口头提出,现场人员已整改. ② 对支架主杆焊接进行检查,要求焊缝饱满,去除焊缝后处理防腐问题. ③ 对现场直流电缆敷设进行检查,测量电缆沟深度为1米多符合设计要求,电缆线分散布置,盖10cm松土后用砖铺好回填到位. ④ 对现场直流电缆线端接进行检查,要求连接要牢固,电缆头注意垃圾清理干净后再端接处理压牢. ⑤ 对现场安全进行巡视,要求工人佩戴齐全安全帽,有少数工人未佩戴整齐.经口头提出,已佩戴好,高处作业要有防护栏杆,防止掉落,现场临时用电注意安全,禁止乱拉乱放,发电机要有接电.	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 广 核 西 二 兴 三 能	施 工 内 容 及 进 度 ① 49区支架、组件安装共42人. ② 支架主杆焊接共4人. ③ 1x4电缆线敷设和电缆线端接共8人.
其 它 事 项	支架完成15组,组件完成35组,49-50区道路路基填土.	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、王磊
记录人: 王磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌