

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 22 日

星期: 星期一

工程名称: 六

天气: 晴转多云

气温: 30℃ - 15℃

监 理 工 作 情 况

1. 到综合房铺地板. 刮白. 水电敷管找材料做井筒. 换防水. 到302 取钢筋样品. 14区钢筋的误差.
2. 到31区看箱变与变压器电缆连接.
3. 到35区看箱变主电缆铺设情况.
4. 到19区箱变基础钢筋绑扎.
5. 到14区看钢筋笼的预埋板浇筑.
6. 看图外. 钢筋材料. 学习规范.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

 中 广
核 电
二 光
三 能

综合房有5人铺地板. 7人找灰. 8人在屋顶做防水. 3人做电缆沟. 12人做钢筋井. 2人在拆防水板. 31区有4名. 在箱变与变压器连接. 35区有3名. 主电缆铺设. 302 4个. 3个在14区. 钢筋和箱变钢筋. 14区有1名. 在钢筋笼子. 19区. 4个钢筋. 2个用火. 在绑扎钢筋. 梁和板. 14区. 有吊钩. 连接梁. 14区. 有2名. 在预埋板.

其 它 事 项

今天第一车变压器共5台.

本日现场监理人员

高继康. 孙晓文. 王磊. 马俊

记录人:

孙晓文

总监 (总监代表):

孙晓文