

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 28 日

天气: 33℃ — 25℃

星期: 二

气温: 晴转多云

工程名称: 溧水武鸣寺武塔 50mW 级风电塔筒

监 理 工 作 情 况	<p>到塔筒抹灰、铺地板、水电敷设线管、围护刮白、内围护杉木房。</p> <p>到 30区、10区、27区用电线切割板换双支架线板。</p> <p>到 20区支架线板、18区支架线板、14区钢筋绑扎。</p> <p>到 12区钢筋板浇筑。</p> <p>看图纸、学习规范、处理内架、与施工单位沟通工作。</p>
----------------------------	---

承包单位	施工内容及进度
中 校 二 三 班	<p>灰增加部、抹灰及铺地板板 5 人、水电 2 条线、接线、围护刮白、5 人、给内围护杉木房 7 人、30区 30区分有板有板用电线切割和 1x4 电缆管、灰 26区加板铺地、灰 20区有 5 人、支架线板 18区有 10 人、支架线板 14区有 8 人、钢筋绑扎铺地板管子、灰 12区有 14 名、灰浇筑浇筑、柱有铝锯车、台锯、切割机。</p>

其它事项: 今天来两车支架、来 5 名变更。

本日现场监理人员: 李保康、王霞、王磊、王磊、王磊

记录人: 王霞

总监 (总监代表): 王霞