

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 27日

天气: 多云

星期: 四

气温: 26-36°

工程名称: 洛德司鸣宁武镇50MW农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对30区光伏板安装进行巡视检查, 要求以安装中要注意光伏板整体平整度, 连接处要按图纸设计及规范要求施工。 2. 对综合楼室内抹灰、地板砖铺贴进行检查, 要求抹灰平整度符合规范要求, 地板砖不得出现空响、下沉现象。 3. 对5区、12区桩基浇筑砼进行巡视检查, 要求以振捣到位, 桩头应找平压光, 桩整体不得倾斜, 桩的间距、预埋件应符合图纸设计要求施工, 桩基引孔深度应符合设计要求。 4. 对20区支架安装进行巡视检查, 要求支架安装时斜梁角度要符合图纸设计17度, 偏差要符合规范允许范围内。												
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中 产</td><td>①30区光伏板安装16人。</td></tr> <tr> <td>核 西</td><td>②综合楼墙体抹灰6人, 水电安装2人, 地板砖铺设2人, 其它共计21人。</td></tr> <tr> <td>二 光</td><td>③20区支架安装共计12人。</td></tr> <tr> <td>三 院</td><td>④5区、12区浇筑桩基砼共计24人。</td></tr> <tr> <td></td><td>⑤27区电缆沟开挖。</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	中 产	①30区光伏板安装16人。	核 西	②综合楼墙体抹灰6人, 水电安装2人, 地板砖铺设2人, 其它共计21人。	二 光	③20区支架安装共计12人。	三 院	④5区、12区浇筑桩基砼共计24人。		⑤27区电缆沟开挖。
承包单位	施工内容及进度												
中 产	①30区光伏板安装16人。												
核 西	②综合楼墙体抹灰6人, 水电安装2人, 地板砖铺设2人, 其它共计21人。												
二 光	③20区支架安装共计12人。												
三 院	④5区、12区浇筑桩基砼共计24人。												
	⑤27区电缆沟开挖。												
其 它 事 项	对天气炎热, 已发联系单告知各施工班组及项目人员, 要求注意个人防护降低安全隐患, 下午来1车1×4光伏区电缆。												
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、周继康、王磊												
记录人: 王磊	总监 (总监代表): 孙富斌												