

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月3日

星期:

工程名称: 靖江武鸣区平武镇50MW光伏电站项目

 天气: 雨
 气温: 27℃-31℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区37阵列内, 发现组件在吊装过程中倾斜, 极易出现倒塌事件. 现场立即停工沟通并要求施工人员, 在放置时必须进行正确堆放.
2. 光伏区支架安装过程中, 发现施工人员未佩戴安全帽, 现场要求, 必须佩戴安全帽引起重视.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 中核三
1. 光伏区新设备围栏砌墙. (20人)
 2. 光伏区支架组件安装 (25人)
 3. 光伏区桩基预留螺栓与支架底座焊接施工 (20人)
 4. 光伏区电器安装.

其 它 事 项

组件进场 2 车.

本日现场监理人员

吴伟达、杜健伟

记录人:

杜健伟

总监 (总监代表):