

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 7月 4日

星期: 二

天气: 多云

气温: 28℃-32℃

工程名称: 洛德武岭区宁武乡50MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 对升压站围墙砌砖所用的自拌砂, 现场要求施工负责人, 必须将配合比上墙.
2. 由于雨天, 现场要求各施工单位, 必须将现场江流箱及其它设备单门关闭, 防止雨水进入.
3. 对现场遗留的组件及材料, 应当集中统一归置.
4. 下午组织各施工单位负责人, 召开关于现场施工质量安全事宜的临时例会.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中核
西
二
三

1. 光伏区逆变器吊装完成44.
2. 升压站综合楼屋面支模完成7%, 围墙砌砖完成50%, 护坡砌砖完成30%.
3. 光伏区支架安装完成50组.
4. 江流箱接线完成15台.

其 它 事 项

孙富斌下午抵达现场

本日现场监理人员

吴伟达, 杨继忠

总监 (总监代表):

记录人:

杨继忠

江苏省建设厅监制