

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 10 日

星期: 四

工程名称: 淮阴区宁镇50MW农业光伏电站项目.

 天气: 阵雨
 气温: 25~34℃

监 理 工 作 情 况	①对综合楼进行巡视,测量综合楼墙面抹灰平整度及地坑空鼓情况,要求墙抹面、贴砖、刮腻子等平整度偏差在允许范围内在入下道工序之前,施工队自检合格,后监理检查合格才能涂墙面漆. ②对光伏区20区、29区支架安装进行检查,要求施工注意安全防护戴好安全帽,立柱、斜梁安装要符合设计,螺栓要拧紧,支架斜梁调整角度、平整度等. ③对23区接地焊接进行检查,要求防腐处理符合规范,搭接长度要符合规范,不得进行点焊. ④对4.5区桩基引孔、浇筑进行检查,孔深、每根桩基间距等符合设计,浇筑时要认真捣实,桩头收光要平整,预埋钢筋要按图纸设计位置,偏差不能超过规范.	
施 工 情 况	承包单位 中 户 核 西 二 光 三 能	施工内容及进度 ①综合楼室内装饰、吊顶、地面铺砖、外墙抹灰等共计23人. ②光伏区20、29区支架安装计24人. ③23区焊接扁铁计2人. ④4.5区桩基引孔、浇筑共计13人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙富斌 马俊 唐继康 丁磊		
记录人: 丁磊		总监 (总监代表): 孙富斌