

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 11日

星期: 五

天气: 阵雨

气温: 28°-34°

工程名称: 淮阴区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>① 对综合楼装饰工程进行检查, 墙面刮腻子、贴砖、外墙抹灰要求要在施工中控制墙面整体的平整度, 偏差要在允许范围内. 地面砖铺设不能出现沉降不均、空鼓现象. 在进入下一道工序前, 施工队要自检合格, 才能报验监理. 等验收合格后才能进入下一道工序. ② 对光伏区巡视, 检查20、27区支架安装, 要求支架倾斜度稳定性符合设计要求, 桩基要牢固, 对8区、4区桩基引孔进行检查, 要求孔深与桩孔间距符合图纸设计, 偏差要在允许范围内. ③ 对箱变基础平台钢筋进行检查, 要求钢筋绑扎符合图纸设计, 锚固搭接长度符合规范、图集要求. ④ 对现场安全进行检查, 要求工人佩戴好安全帽, 发电机要有接地, 雷雨天气不允许施工.</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位 中 广 核 西 = 光 三 能.</p>	<p>施工内容及进度 ① 综合楼室内装饰共计25人(粉刷吊顶、地面铺砖、外墙抹灰等). ② 光伏区20、27区支架安装20人. ③ 4、8区桩基引孔、设置钢筋笼共212人. ④ 箱变(43区) (桩基基础钢筋) (4人).</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>下午17:15分关于综合楼外墙贴砖是否按照示意图进行排版施工问题, 和中核二三公司项目部讨论, 经设计单位确认, 外墙图纸贴砖部分仅为示意图, 不是排版图, 现场可以排版按图纸标注高度施工.</p> <p>本日现场监理人员: 孙富斌、马俊、唐健康、王磊. 总监 (总监代表): 孙富斌.</p>	