

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 8 月 12 日

星期: 六

工程名称: 淮阴武鸣区宁武镇5000亩农业光伏电站工程

天气: 多云

气温: 25℃ ~ 34℃

监 理 工 作 情 况

①对综合楼天棚吊顶龙骨,龙骨间距及吊钩间距符合设计图  
纸要求,吊顶高度符合图纸.②对综合楼墙面腻子检查要求  
平整度符合规范要求.对外墙及女儿墙抹灰,贴砖检查.外墙贴砖  
高度符合图纸设计.女儿墙抹灰平整度符合图纸设计及规范要求.  
对于平整度不符合的要求施工队重新整改才能进入下道工序.  
③对光伏区8区桩基引孔,放置钢筋笼进行检查,要求钢筋笼间距  
符合图纸设计要求.孔深符合设计.每根桩孔间距偏差要在允许范围  
内.孔不得倾斜.对20、29区支架安装进行检查.要求2人支架安  
装中倾斜角度.偏差.朝向要符合图纸设计及规范要求.④对施工  
人员安全文明施工进行检查.要求佩戴安全帽.发电机要有接地.需雨时不得  
施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 广  
核 西  
二 光  
三 能

①综合楼室内装饰.墙面贴砖.天棚吊顶.女儿墙抹  
灰.地面铺设共23人.  
②8区桩基引孔,放置钢筋笼共8人.  
③20区.29区支架安装共30人

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、陈健康、王磊

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孙富斌