

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月14日

星期: 一

天气: 阵雨

气温: 25℃ ~ 33℃

工程名称: 溧德武鸣区武鸣50MW农业光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	①对综合楼室内装饰进行巡视,检查墙体刮腻子、天棚吊顶、水电安装等,要求墙体平整度达到规范要求,否则不得进入下一道工序,对地面铺砖检查,要求施工队注意沉降要均匀,不得有空鼓现象,地面要平整,厕所蹲坑施工要符合图纸设计,对外墙贴砖、刮腻子检查,要求平整度符合规范,砂浆强度要符合标准,外墙贴砖平整度、美观性要达到要求。②对光伏区施工进行巡视,检查4区、45区箱变基础砼支模及绑扎钢筋,要求支模平整、标高要符合规范,绑扎钢筋要符合设计,梳顶落蕊箍同钢筋图集要求,检查7、8、18区桩基引孔、洗孔,要求引孔深度要符合设计,每组桩基间距、偏差要在允许范围内,桩基洗孔后要振捣密实,桩顶要压光找平,预埋桩头要放置平整正确,不得倾斜。	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 二 光 三 能	施工内容及进度 ①综合楼室内刮腻子、地砖铺设、天棚吊顶、厕所施工、外墙贴砖、刮腻子、水电管安装共计25人。 ②光伏区4区、45区箱变基础施工共10人。 ③24区拆除支架12人。 ④7区、8区、18区桩基引孔、洗孔共计26人。
其 它 事 项	下午来一车预制桩材料,准备打43-50区桩基。	
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、唐伟康、陈磊	
记录人:	丁磊	总监(总监代表): 孙富斌