

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 15 日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 26℃~33℃

工程名称: 淮德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

- ①对综合楼装饰装修进行巡视,检查墙体刮腻子、天棚吊顶电线、水管安装,墙面贴砖等,要求墙面平整度达到规范要求,否则不得进入下一道工序,对于地面铺砖进行敲击检查,有沉降不均匀、空响的要求施工队重新整改到位,天棚吊顶龙骨吊钩间距要符合设计安装要稳固,外墙贴砖要有美观性,平整度要符合规范要求。
- ②对光伏区进行巡视,检查7区、8区桩基引孔、浇筑,要求孔深每组桩基间距符合设计,偏差要在允许范围内,钢筋笼绑扎需符合设计,对43、44区箱变基础钢筋绑扎进行检查,要求钢筋规格、数量、锚固等符合设计和规范,桩顶箍筋节点要求符合图集做法,大梁要有保护层,不得有钢筋贴在模板上,模板要刷油处理,对工人要求注意安全,否则将面告处理,佩戴好安全帽。

承包单位

施工内容及进度

要求

施
工
情
况中 广
核 西
二 光
三 能

- ①综合楼室内地面铺砖、天棚吊顶、厕所施工、外墙贴砖、刮腻子、电线、管安装共计26人。
- ②光伏区4区、7区、8区桩基引孔、浇筑共20人。
- ③43、44区箱变基础钢筋施工4人。

其
它
事
项

上午8:30分到中核二三项目部^{询问}不合格支架拆除具体数量,得到项目经理王东回复大概无200-300组。

本日现场监理人员

孙家斌、马俊、唐继康、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孙家斌

江苏省建设厅监制