

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 17 日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 26℃ ~ 33℃

工程名称: 溧德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站工程

监理单位工作情况	①对综合楼墙面刮腻子检查,要求墙面平整度符合,偏差要在允许范围内,墙面起泡,粗糙的地方要求进行打磨,否则不得进入下道工序,对门窗安装进行检查,要求安装时打好标高,不得倾斜,安装固定要牢靠,材料要符合设计要求和专业要求.②对光伏区引孔、桩基浇筑进行检查,钢筋笼要求加工符合设计要求,引孔深度每组桩基之间间距偏差要在允许范围内,桩基浇筑需要振捣到位,桩顶需压光找平.③对光伏区支架进行检查,支架安装倾斜角度朝向应符合图纸设计,偏差要在允许范围内,对光伏区组件进行巡视检查,光伏组件安装,每组整体平整度要符合规定,安装螺栓要拧紧,施工过程中要注意安全,佩戴好安全帽.	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	中广核西光二能	①综合楼装饰施工,电线、管安装,门窗安装,墙面刮腻子,地面贴砖,卫生间施工等共计26人. ②光伏区20区、21区支架及组件安装. ③光伏区7区、8区桩基引孔浇筑.
其它事项		
本日现场监理人员 孙富斌、张俊、唐继康、王磊		
记录人: 王磊		总监(总监代表): 孙富斌