

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月17日

星期: 六

工程名称: 老德武鸣区宁武镇500W农业光伏电站工程

天气: 多云

气温: 26~35℃

监 理 工 作 情 况

①对综合楼装饰装修进行巡视,检查门窗安装是否横平竖直,标高水平控制好,安装要牢固,对墙体刮腻子检查,要求平整度符合规范,墙面要光滑,无起泡现象,需打磨后再进入下道工序。电管、电线安装要符合设计图纸要求。②对光伏区桩基引孔、放置钢筋笼、浇筑桩进行检查,要求桩基引孔深度符合设计,每组中桩与桩间距偏差要在允许范围内,钢筋笼加工要符合设计要求,桩基浇筑要振捣密实,桩头顶部预埋钢筋要与钢筋笼咬合,连接预埋钢筋位置要符合设计,放置要垂直,不得倾斜。③对支架、光伏板安装进行检查,立柱倾斜偏差要在允许范围内,支架倾斜角度、朝向要符合图纸设计,光伏板安装要横平竖直,整体平面平整度要控制好,螺丝紧固到位,工人施工时要注意安全。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 光
三 能

- ①综合楼室内装饰,门窗安装,刮腻子,墙体打磨,清理垃圾等共计23人。
②光伏区7、8、9、10区桩基引孔、浇筑桩共计26人。
③4、5区支架安装共计30人。
④20区光伏板安装共计12人。
⑤2区箱变基础浇筑模板。

施工数量

其 它 事 项

上午41区并网,已送电连接7个汇流箱,对箱变进行带电冲击试验三次。

守事理

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐继康、王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孙富斌