

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 2日

星期: 三

天气: 阵雨

气温: 26℃~32℃

工程名称: 淮阴市宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监理单位	①对综合楼进行巡视,室外墙体抹灰要求墙面平整,室内刮白要求不能透底.散水坡浇筑时要求坡度找平好,大门浇筑二次结构砼,要求振捣密实,表面压光找平.②对11、12区箱变基础平台支模板检查,要求模板平整,底部要有垫块垫好,竖向支撑结实牢固.对4、16、18区箱变基础平台钢筋绑扎检查,因预埋件安装不到位,经口头提出,施工方已进行整改到位.③对27、29区支架安装检查,要求支架安装符合图纸设计要求,立柱倾斜度要在允许偏差范围内,斜梁角度为17°偏差在±1°以内.④对30、35区光伏板安装进行检查,光伏板安装应符合设计要求,整体应在同一平面,角度符合设计,排列整齐.⑤对14区钢筋笼加工区检查,钢筋笼应符合图纸设计.		
施工情况	承包单位	施工内容及进度	
	中广核西光能	①综合楼 墙面抹灰4人,刮腻子3人,地板砖铺设2人.散水坡浇筑4人,大门浇筑二次砼4人. ②11、12区箱变支模板共28人. ③16、18、14区箱变平台制作共4人. ④16区浇筑桩基共6人. ⑤27、29、30、35区支架及组件安装共40人.	
其它事项			
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、唐伟康、王磊	
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 孙富斌	