

监 理 日 记()

日期: 2017年8月20日

星期: 日

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇10MWp农业光伏电站工程

天气: 多云

气温: 26℃~35℃

监
理
工
作
情
况

①对综合楼装饰装修进行施工过程检查,要求墙体刮腻子平整度符合规范,墙体要光滑,无裂缝、脱落、起包现象,必须打磨后才能进行刷漆。门窗要安装牢固,标高水平要控制好,材料要符合国家标准设计要求。外墙刷漆要涂抹均匀,表面光滑。地砖铺贴不得出现空鼓现象。②对光伏区进行巡视,检查桩基孔、浇筑、钢筋笼加放置等,要求孔深桩距、钢筋笼符合图纸设计,偏差要在允许范围内。桩顶支模要垂直于地面,每组桩头标高要符合设计要求。检查光伏板及支架安装,要求支架立柱倾斜偏差在允许范围内,斜梁角度为17°。支架同向符合设计要求,光伏板安装要整体在一平面上,平整度偏差要符合规范要求。要求工人佩戴好安全帽,施工中注意安全,高温时段防暑,各发电设备要有接地。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
核
二
能
广
西
光
能

①综合楼装修、室内电线安装、陆间地面铺砖、墙体刮腻子、围墙贴砖、草皮种植等共计21人。
②光伏8区、9区、10区桩基孔、浇筑砼共计30人。
③20区、19区、12区、14区、4区、5区支架安装共计50人。

其
它
事
项

下午4区并网,共计11个流箱送电。

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐继康、王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孙富斌