

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 21日

星期: 一

天气: 多云

气温: 25℃~36℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站工程.

监 理 工 作 情 况

①对综合楼进行巡视,检查室内地砖铺设、室外管道预埋、外墙刷漆。要求地面砖铺设符合规范要求,材料符合业主要求,不得出现空鼓现象,对墙体刷漆检查要求涂刷均匀、表面光滑,不得有漏刷现象。管道预埋要求符合图纸设计。②对光伏区桩基孔深、浇筑、支架安装、组件安装进行检查,要求桩基孔深、钢筋笼加工长度、每根桩间距符合图纸设计,允许偏差需在规范范围内,浇筑要振捣到位,支架、组件安装要求立柱倾斜偏差在允许范围内,斜梁角度需符合设计17°。组件光伏板安装要求水平方向平整度及整体平整度符合规范,所有连接处螺栓需拧紧,组件安装要稳固。③对现场安全进行巡视,高温天气需预防中暑,安全帽要佩戴齐全,高处作业要防护到位,发电设备要有接地,雷雨天气禁止施工。

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

承包单位

中 广

核 西

二 光

三 能

①综合楼装修、室内贴地砖、室外管道预埋、外墙刷漆。场内平整共计20人。

②8、9、10区桩基孔深、浇筑共计14人。

③4、5、20、12、14区支架安装40人。

④30、20区组件光伏板安装30人。

其 它 事 项

上午8:40左右在8区对四队负责人韩亿、中核二、三刘涛口头提出桩基浇筑需符合设计规范要求,钢筋笼要与预埋件交接咬合,桩身要垂直,每根、每排桩基要在一条线上,桩顶标高要控制到位,并发联系单给业主、中核二、项目部要求不到位的地方进行整改到位。

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表):

孙富斌