

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 8 月 23 日

星期: 三

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站工程.

天气: 多云

气温: 26℃-35℃

监 理 工 作 情 况

① 对综合楼室内装饰、开压站围墙打磨刷漆、刮腻子进行检查。综合楼地面砖铺贴不得有空鼓现象,铺贴排版要具有美观性。墙面刷漆要求涂刷均匀,不得有漏底现象,墙面整体光滑。围墙涂料施工前要打磨墙面才能涂刷油漆。室外管道预埋要符合设计。② 对光伏区桩基引孔、浇筑、钢筋加工进行巡视检查,桩基引孔、浇筑、孔深、桩间距、钢筋加工需符合设计图纸要求。砼浇筑要振捣到位,桩顶压光找平,预埋桩在放置要符合设计。桩偏差范围要符合规范。③ 对光伏区支架、组件安装进行检查。支架立柱要与地面垂直,倾斜偏差要在允许范围内。支架朝向、斜梁角度要符合设计。组件安装要稳固,整体平整度要符合规范要求。材料要安装到位,施工时要注意人身安全。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 电
= 光
三 能

① 综合楼、开压站室内装饰和围墙打磨、站内平整等共计15人。
② 8、9、10、15区桩基引孔、浇筑共计30人。
③ 21区: 支架安装10人。
④ 20区组件安装16人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐进康、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孙富斌

江苏省建设厅监制