

## 监 理 日 记

日期: 2017年8月24日

星期: 四

天气: 阴转雨  
气温: 26~30℃

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MWp农业光伏电站工程.

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ① 对综合楼室内装饰进行巡视, 检查地板砖是否铺贴平整, 要求不得有空鼓现象, 排版要有美观性, 墙体漆涂刷要求打磨后才能涂刷, 墙面涂刷后要光滑, 涂刷要均匀, 厕所用具材料要符合彩图要求, 室内垃圾要求清理干净.
- ② 光伏区因雨无法施工.
- ③ 整理资料, 熟悉图纸.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中 产  
核 西  
二 光  
三 能

- ① 综合楼室内装饰, 墙面刷漆, 地板砖铺设, 厕所用具安装共计15人.
- ② 清理垃圾3人.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

孙富斌, 马俊, 唐述康, 王磊

记录人:

孙富斌, 王磊

总监 (总监代表):

孙富斌