

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月25日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 26℃~30℃

工程名称: 淮阴区宁武镇50MW农业光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	①对综合楼室内装饰进行巡视,检查室内修补地方,要求墙体干燥光滑,需要修补的地方修补到位,对墙体涂料施工检查,要求涂刷均匀无漏底现象,所有洁具洁具安装需符合业主要求,对室外散水坡进行检查,混凝土浇筑符合设计要求,散水坡宽度符合设计要求。 ②光伏区汇流箱施工,检查箱体电线排布整齐,防水泥封堵要到位,密封到位,汇流箱接地要求符合设计。 ③整理资料,熟悉图纸,规范。	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 西 二 光 三 能	施工内容及进度 ①综合楼室内刷漆3人。 ②综合楼室内修补2人。 ③光伏区30区汇流箱安装4人。
其 它 事 项	上午来二车光伏板组件材料。	
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、唐健康、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孙富斌	