

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月27日

星期: 日

天气: 多云

气温: 25~34℃

工程名称: 洪泽武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站工程

监 理 工 作 情 况

①对综合楼室内墙面刮腻子、修补、电线安装进行检查,要求墙面刮腻子要均匀,表面要光滑,无漏底、木痕等现象,修补地方要逐一检查,修补到位。电线安装要符合设计要求,材料要合格才能使用。对室外墙体刮腻子、散水坡施2进行检查,散水坡施2要符合图化设计,坡度要符合要求。②对46区预制桩打桩进行检查,桩基间距、排距要符合设计,偏差要在允许范围内,同一组桩基桩顶标高要在一个水平面上。③对光伏区汇流箱安装、电缆桥架安装进行检查,汇流箱安装要符合图化设计,电线排布要合理、美观。对桥架到位,接地要做好,电缆桥架安装要牢固,焊接地方要处理到位,要有防腐处理,桥架接地做好,要求工人佩戴好安全帽。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 广
核 西
二 光
三 能

- ①综合楼室内刮腻子3人,电线安装2人。
- ②综合楼室内修补及清理3人。
- ③综合楼室外散水坡施2 5人。
- ④46区预制桩打桩3人。
- ⑤21、26、38区汇流箱安装 15人。
- ⑥25区箱变电缆桥架安装。

其 它 事 项

下午来二车组件材料。

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、康健康、孙磊

记录人:

孙磊

总监 (总监代表):

孙富斌