

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 28 日

星期: —

天气: 阴雨
气温: 26℃-31℃

工程名称: 洛德武鸿区宁武镇DMWP农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

① 综合楼装饰施工进行检查. 要求室内电线. 电管布置合理符合设计. 墙面涂料要求表面光滑. 涂沫要均匀. 室外散水坡施工要符合图纸设计. ② 对光伏区进行巡视. 检查汇流箱接线是否符合设计. 检查光伏板安装平整度是否符合规范要求. 安装要求牢固. 螺丝拧紧. 工人施工中注意安全. 防止摔伤. 对支架安装要求立柱倾斜角度要符合规范. 斜梁. 檩条安装要符合设计. 对电缆沟开挖. 要求埋深. 深度符合设计要求. ③ 对46区桩基打桩进行检查. 间距. 轴线偏差要在允许范围内. 每组桩基高度要在同一水平面上. 要求工人佩戴好安全帽. 高温天气防止中暑.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 光
三 能

① 综合楼室内涂料施工. 室外散水坡施工. 电线安装. 站內平整共计 18 人.
② 光伏区 20. 21 光伏板安装共计 20 人.
③ 光伏区 23. 21. 26 区 汇流箱接线共计 10 人.
④ 46 区打桩共计 5 人.

其 它 事 项

下午来二车光伏板组件.

本日现场监理人员

孙富斌. 马俊. 唐健康. 王磊.

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孙富斌