

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 29 日

星期: 二

天气: 阵雨

气温: 26℃ - 32℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	①对综合楼装饰施工进行检查,室内电线、灯布置符合设计要求,消控室焊接环型接地符合设计规范要求,涂料施工符合要求,墙面涂刷均匀.②对光伏区支架安装、光伏板组件安装进行检查,立柱安装需符合设计,立柱垂直度偏差需在允许范围内,经检查少数不垂直的已叫出,工人整改到位.光伏板安装斜梁角度为17°偏差±1°,经检查斜梁角度符合设计,偏差在允许范围内,要求每组件板面平整,横向边缘整体要在一条线上,螺丝紧固,稳定性要好.③对现场接地焊接进行检查,要求焊接长度、防腐措施符合设计规范要求,焊接要满焊,经检查符合要求.④对现场安全进行检查,要求工人佩戴好安全帽,临时用电要注意,高处作业做好防护措施,焊接要有防护罩.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中 广 核 电 二 光 三 能	①综合楼消控室焊接环型接地^{室内}、种植草皮,室内打扫卫生等共计21人. ②光伏区20、21区光伏板组件安装共计50人. ③12、14区立柱安装共计10人. ④21区焊接接地扁铁3人.
其 它 事 项	出来=东光伏板组件.	
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、唐健康、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孙富斌	