

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 4日

星期: 五

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

天气: 阵雨

气温: 26℃~32℃

监 理 工 作 情 况

- ① 对综合楼室内装饰施工进行检查, 墙体刮腻子需要平整, 要求工人平整度控制好, 不能出现漏底现象, 地面铺砖、墙面贴砖, 要求工人铺贴要美观, 整体平整度满意, 没有沉降现象, 墙砖要贴的牢固, 不得脱落, 砂浆要饱满, 对室外污水管预埋检查, 埋管深度及坡度要符合图纸设计, 管井砌筑要控制标高, 砂浆要饱满.
- ② 对光伏区进行巡视检查, 20区支架安装要求工人按照图纸设计施工, 斜梁角度为17°, 偏差±1°以内, 檩条变形不得安装, 螺栓要拧紧, 主梁倾斜偏差要在规范允许范围内, 31区组件光伏板安装, 要求工人在安装中注意安全, 光伏板整体要保持在同一平面, 板与板之间间距保持在设计范围内, 整体安装后要美观, 28区接汇流箱电线, 要求工人注意佩戴好安全帽, 线路接入要按设计排布.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 光
三 能

- ① 综合楼刮腻子4人, 铺砖4人, 水电安装4人.
室外管井砌筑污水管预埋4人.
- ② 20区6人安装支架.
- ③ 28区3人接汇流箱电线.
- ④ 31区光伏组件安装4人.

其 它 事 项

上午来三车檩条材料.

本日现场监理人员

孙富斌、王俊、王磊、卢建康.

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孙富斌