

日期: 2017年8月6日

星期: 日

天气: 多云

气温: 25~32℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇10MW农业光伏电站项目

监理工作情况

- ①对综合楼进行巡视检查, 作如下: 要求以墙面抹灰要平整, 表面光滑, 没有开裂、脱落现象。墙面刮腻子要求不能漏底, 表面平整美观性要好, 不能有裂缝、脱落现象。对墙面粉刷、地面砖铺贴要求底下砂浆配比要合理, 贴砖后整体要平整, 不能出现沉降不均匀现象。底下砂浆要饱满, 后期不能有空鼓现象。
- ②对光伏区进行巡视检查, 16区桩头放置模板, 要求同组桩头必须在同一平面内或坡度内, 间距应符合图设计。要求以不得把泥土带进桩孔里。对20区、35区支架及组件安装进行检查: 要求以立柱倾斜要在允许范围内, 檩条要调直不得变形。光伏组件安装必须在同一平面上, 每组偏差要在允许数值内, 螺栓要紧固到位, 以注意安全。要佩戴好安全帽。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

中广核西光能

- ①综合楼装修: 室内电管、电线安装4人, 墙面抹灰6人, 室内贴砖6人, 其余小工3人, 刮腻子2人。
- ②16区桩基桩头放置模板, 6人。
- ③20区、35区支架、组件安装共16人。

其它事项

下午来4车支架材料, 经现场检测镀锌厚度发现一车镀锌层厚度不够已要求退场。对2队箱变基础钢筋进行复核, 发现钢筋间距、预埋件放置不符合图纸要求, 已要求重新整改。

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐继康、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孙富斌