

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 8 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 26℃ ~ 34℃

工程名称: 洪德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

① 综合楼内部装饰进行巡视, 对吊顶进行检查, 要求龙骨间距符合图纸设计, 吊环要安装牢固, 电管放置在吊顶龙骨上, 吊钩做好防腐, 电管要固定牢靠. 对地面砖铺设进行检查, 用2米靠尺检查, 要求没有空响. 墙面没有沉降不均匀现象. 对墙体抹灰、刮腻子进行检查. 墙面要求平整度要符合规范要求, 不得有起皮、裂缝等现象. ② 对光伏区施工进行巡视检查. 5区、18区浇筑桩基础, 要求振捣密实, 桩头表面要压光找平. 桩基标高要符合图纸设计. 对20区、29区支架安装进行检查, 立柱安装倾斜度要符合规范要求, 斜梁安装角度为17°. 偏差在±1°. 螺栓要紧固, 不能有脱落现象. 对44、46区箱变基础平台支模板、绑扎钢筋进行检查, 要求模板水平平整, 标高要控制好. 钢筋绑扎要按图纸及规范要求施工.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
核
二
能

① 综合楼内龙骨吊顶、地砖铺设、墙体抹灰刮腻子. 水电管、电线安装共计 25 人.
② 光伏区 5 区、18 区浇筑桩基础共 24 人.
③ 20 区、29 区支架安装 22 人.
④ 44、46 区箱变基础平台支模、绑扎钢筋.

其
它
事
项

下午来二东材料(支架). 对于14区箱变基础平台浇筑前已整改到位. 复查符合要求.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐继康、王磊

记录人: 王磊

总监 (总监代表): 孙富斌