

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 9月 1日

星期: 五

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW农业光伏电站项目.

天气: 多云

气温: 26℃ ~ 35℃

## 监 理 工 作 情 况

① 综合楼后期消缺, 对整体装饰进行检查, 要求不补位的进行整改, 垃圾要清理干净, 要注意成品保护, 围墙腻子补和, 涂料补, 全部刷完, 修补到位. ② 对光伏区预制桩打桩, 灌注桩孔深, 浇筑及支架组件安装进行检查, 要求预制桩每根间距偏, 孔孔深度, 和轴线偏差控制在规范允许范围内, 预制桩每根高度要统一, 水平轴, 灌注桩浇筑时要振捣密实, 预埋螺栓要放置正确, 轴线偏差要在允许范围内, 刷防腐要符合设计要求, 支架、组件首先安装要符合设计要求, 刷防腐要符合设计要求, 其次螺栓要到位, 下杆倾斜角度偏差要在允许范围内, 朝向、角度, 其次螺栓要到位, 下杆倾斜角度偏差要在允许范围内. ③ 对现场安全, 对光伏板斜面角度要符合设计要求 $17^{\circ}$ 偏差 $\pm 1^{\circ}$ . ④ 对现场安全, 高温天气注意中暑情况, 错开高温时段施工, 做好安全防护.

## 施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 广  
核 电  
二 光  
三 能

- ① 综合楼消缺共15人.  
② 20、21光伏板安装.  
③ 11、12、14、16、18、19桩基补缺.  
④ 9、13区桩基引孔、浇筑.

## 其 它 事 项

下午15:45在监理办公室, 曹阳、孙富斌谈到目前要围档统一样式问题, 中核二、三曹阳回复, 已经与设计院沟通参照变电站围档施工. 围档间距为140mm, 高度不低于900mm. 后续会上报变更内容.

本日现场监理人员

孙富斌、曹阳、王磊

记录人:

王磊

总监 (总监代表):

孙富斌