

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 10 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 25° ~ 33°

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50mw农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	①对升压站、综合楼消缺作进行检查,要求尽快消缺整改到位. ②对光伏区预制桩打桩进行检查,要求桩间距、每组桩顶标高、需符合设计要求,间距偏差、轴线偏差要符合设计要求、规范要求. ③对光伏区支架立柱、斜梁、光伏板安装进行检查,要求立柱倾斜偏差要在允许范围内,斜梁朝向、角度要符合设计要求,角度为17度±1°偏差范围,螺丝需拧紧.④对光伏区汇流箱接线、电线敷设进行检查,要求电线敷设符合设计,布线合理,线型要有美观性. ⑤对现场安全进行巡视,要求工人佩戴好安全帽,施工要防止毒蛇咬伤,雷雨天气禁止施工,高处作业注意安全,做好防护措施.	
施 工 情 况	承包单位 中 广 核 电 = 光 三 能	施工内容及进度 ①综合楼、升压站消缺5人. ②光伏1区、48区预制桩打桩4人. ③光伏区17区支架安装. ④30、31区光伏组件安装. ⑤20区汇流箱电线敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孙富斌、张俊、唐健康、王磊	
记录人:	王磊	总监(总监代表): 孙富斌