

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 12日

星期: 二

天气: 多云

气温: 25℃~31℃

工程名称: 浩德武鸣区宁镇50MW农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

①对综合楼、开闭站消缺进行跟踪,开闭站接地防腐全部消缺完成,符合设计规范要求.②对光伏区桩基浇筑,预制桩打桩进行检查,要求桩基浇筑振捣要密实,预制桩每根桩顶标高要符合设计,偏差要在允许范围内.③对光伏区支架、组件安装进行检查,支架立柱底部与桩顶交接地方缝隙不允许较大,偏差要在允许范围内,螺栓螺母要拧紧,斜梁朝向、角度要符合图纸设计,组件光伏板安装要符合设计,组件平整度要符合规范,横向线条要在一条直线上.④对光伏区汇流箱端接进行检查,要求布线合理,符合设计,线型布置要具有美观性.⑤对现场安全进行巡视,雷雨天气禁止施工,临时用电需注意安全,工人佩戴好安全帽,高处作业做好防护措施.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 光
三 能

①光伏区22、34区光伏板安装20人.
②光伏区11、12区电缆沟开挖2人.
③光伏区12、17区支架安装15人.
④光伏区47区预制桩打桩4人.
⑤光伏区13、15区桩基浇筑16人.

其 它 事 项

下午4点半在中核二、三项目部参加会议人员 孙富斌、王华东、孙昭,主要内容:-、GPS对点通讯、光功率(气象)、监控系统,设备由王华东落实到位,二、与运维签订合同事宜由孙昭落实到位,三、并网的程序,运行规程等由运维部向运维沟通,要求落实到位,下午28.30陆续并网送电,汇流箱5个.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、王磊

总监(总监代表): 孙富斌

记录人:

王磊

江苏省建设厅监制