

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 13 日

星期: 三

工程名称: 洛德武鸣区宁武镇50MW光伏电站项目.

天气: 多云
气温: 25℃~33℃

监 理 工 作 情 况	①对光伏区桩基打孔、支模板、浇筑进行检查,要求桩基轴线偏差不能较大,要保持在一条直线上,桩顶模板要与地面垂直。桩基混凝土浇筑要符合设计强度,振捣要密实。②对光伏区支架、组件安装进行检查,每组中支架间距、斜梁角度、朝向要符合设计要求,倾斜偏差要在允许范围内,支架螺栓要拧紧,组件安装斜面整体平整度要符合规范要求。边缘线条要保持在一条直线上,不允许波浪形,凹凸不平。要具有美观性。③对现场汇流箱电线敷设安装进行检查,箱体密封性要符合规范,电线布置要整齐、美观。④对现场安全进行检查,现场要注意毒蛇咬伤,雷雨天气禁止施工高处作业做好防护措施。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
中 广 核 西 二 光 三 能	①光伏2、3区桩基打孔、浇筑共18人。 ②支架安装 17、12区共15人。 ③ 29、22区组件安装14人。 ④ 汇流箱施工 20、21区共8人。	
其 它 事 项	下午15:00 管理部孙富斌约谈中核二、三核在监理办公室要求4队桩基浇筑要注意质量问题,现场采取措施保证浇筑能符合设计规范要求,现场出现问题要及时解决,落实到位。	
本日现场监理人员		孙富斌、马俊、唐继康、王磊
记录人: 王磊		总监 (总监代表): 孙富斌