

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 9月 16日

星期: 一

天气: 晴

气温: 27℃-34℃

工程名称: 溧水武宁镇50MW光伏电站项目

## 监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区2、3区抗拉引孔、浇筑进行检查, 发现部分孔深不够, 浇筑时未彻底振捣到位, 拆模后, 模具倾斜现象, 现场要求施工队立即进行整改。

2. 对14区电缆沟开挖, 深度进行复测, 部分区深度不够, 现场要求施工队, 对不符合要求处, 即刻进行整改。

3. 随着组件大批量进场, 要求中核三项目部, 在组件吊装时, 必须确保组件安全。

承包单位

施工内容及进度

## 施 工 情 况

中核三

1. 抗拉引孔 累计完成4575组, 浇筑完成4575组。
2. 支架安装2374组, 组件安装1273组。
3. 高压电缆敷设累计完成33条。
4. 4\*185高压电缆端接累计完成32套。
5. 汇流箱累计安装485个。

## 其 它 事 项

组件进场6车 (亿晶5车, 中盛1车), 摩昂支架进场1车不成套。

本日现场监理人员

孙富武、马俊、张明华

记录人:

张明华

总监 (总监代表):

孙富武