

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 1月 18日

星期: 一

天气: 晴

气温: 21℃-34℃

工程名称: 溧水武塔飞字武镇 5000户农网改造

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区20号箱变柜体进行检查, 要求施工人员在柜体时, 必须将柜内重新清理, 垃圾带走, 必须做到柜体内部干净。
2. 对光伏区柜体引孔进行检查, 发现部分孔深不够, 前后立柱间距误差较大, 现场要求施工人员将不符合规范要求引孔重新加工。
3. 对光伏区组件安装进行检查, 发现部分组件角度过大, 立柱倾斜, 现场要求施工人员立刻进行整改。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中
核
二
三

1. 光伏区引孔累计完成4594组, 浇筑完成4594组。
2. 支架累计安装2413组。
3. 组件累计安装1368组。
4. 3×185电缆敷设累计完成33套。
5. 3×185电缆端接累计完成33套。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王富武、王俊、孙健伟

记录人: 孙健伟

总监 (总监代表): 王富武

江苏省建设厅监制