

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27℃-35℃

工程名称: 洛陈武鸣区宁武镇 5000 亩农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午与上电王建国老师一同前往项目现场, 对光伏区桩基施工进行检查, 并要求施工人员将桩面杂物清除, 出现对其长度进行测量, 并要求施工人员必须按图施工。 2. 对光伏区支架组件安装进行检查, 对安装角度大小进行测量, 并要求施工人员, 必须先将角度定好, 再行施工。 3. 对 48 区预制桩施工进行复测, 发现前后, 问题误差较大, 部分桩面不一致, 现场要求施工人员必须严格按照标高施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其它事项	1. 桩基施工全部完成。 2. 基础预制桩今日完成 30 组, 累计完成 306 组。 3. 支架安装完成 23 组, 累计完成 243 组。 4. 组件安装完成 46 组, 累计完成 130 组。 5. 3x185 电缆敷设今日完成 4 套, 累计完成 4 套。 6. 3x185 电缆敷设今日完成 1 套, 累计完成 3 套。	
本日现场监理人员: 孙富斌, 马俊, 杨建江		
记录人: 杨建江		总监 (总监代表): 孙富斌