

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 20 日

星期: 三

天气: 晴

工程名称:

58号武宁路至武宁路500m处电缆线路改造 温度: 26℃-34℃

监 理 工 作 情 况

1. 王总要求, 对现场施工队实际人数进行清点.
2. 对3号进线柜、4号进线柜高压电缆头检查, 发现多处电缆外皮, 现场要求施工队, 必须将其更换, 重新更换, 并重新做保护措施.
3. 对当班区叫区, 电缆沟回填前, 进行检查, 要求施工队必须将沟内较大的泥土, 清理, 垃圾清理.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

4 号 区 兴 路

1. 预制柜打柜今日完成34组, 累计完成35组
2. 支架安装完成17组, 累计完成2455组.
3. 组件安装完成54组, 累计完成1444组.
4. 升压站、3、1.5进线柜高压侧电缆更换线, 复接.

其 它 事 项

请返回项目现场

本日现场监理人员:

孙磊武, 马俊, 徐健江

总监 (总监代表):

孙磊武

记录人:

徐健江

江苏省建设厅监制