

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 9 月 21 日

星期: 四

工程名称: 承德市双桥子镇500P农业光伏电站项目

天气: 雨转多云  
气温: 25℃-31℃

监 理 工 作 情 况

1. 与上电五老师一同对现场进行检查, 对两变基础圈边预留电缆放置位置、方式对组件放置提出修改意见. 监理次日即通知总包刘涛要求立即整改. 对现场组件安放位置进行处理.
2. 对预制板打桩进行复检. 要求施工人员务必确保立柱间距问题. 确保质量.
3. 对光伏区支架、组件安装进行巡视. 要求施工队必须将角度立柱垂直度严格控制.

施 工 情 况

| 承包单位 | 施工内容及进度                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中核二三 | 1. 预制板打桩完成5组, 累计完成360组<br>2. 支架安装完成345组<br>3. 组件安装完成5组, 累计完成1496组.<br>4. 2x185电缆敷设今日完成1套, 累计完成35套.<br>5. 直流电缆敷设今日完成1372流箱, 累计完成3407. |

其 它 事 项

上电总到项目现场. 视察工作. 并召开专题会议

本日现场监理人员

记录人:

总监

(总监代表):

孙富斌