

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 23日

星期: 六

工程名称: 洛陈武陵区新镇污水处理厂光伏电站项目

天气: 晴

气温: 26℃-34℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区支架、组件安装进行检查, 发现施工人员用木棍托盘, 顶着组件背部及边框, 现场要求施工人员不得这样, 保证组件背面不受损伤。
2. 对光伏区电缆沟开挖深度、宽度进行复测, 发现电缆沟不齐、弯曲, 现场要求施工人员对不符合要求的地方重新加工。
3. 支架安装时, 发现部分角度与设计不符(1)°, 现场要求施工人员立刻进行倾斜修改、调直。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 核 二 三 西 兴 欣

1. 光伏区支架安装11组, 累计完成2498组。
2. 光伏区组件安装55组, 累计完成1610组。
3. 3×185电缆敷设完成2套, 累计完成31套。
4. 直流电缆端接完成89个流箱, 累计完成340个。
5. 1×4电缆端接完成64个流箱, 累计完成304个。
6. 站内通流围栏安装完成20%, 进站道路划线完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙家武, 马俊, 王磊, 孙继平

记录人:

孙继平

总监

(总监代表):

孙家武