

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 9 月 24 日

星期: 12

工程名称: 湖北武汉江夏区江夏镇Sunny阳光光伏电站

天气: 晴

气温: 26℃-34℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区组件安装, 现场对施工人员进行了安全交底工作, 要求其必须保证, 立杆垂直, 组件平整度要直, 角度控制在设计要求范围内。
2. 针对进站道路施工, 对总包项目部下发工作联系单, 要求其严格按照设计图纸要求施工。
3. 对光伏区电缆沟的深度进行检查。
4. 对箱变进电缆沟进行检查, 要求施工人员, 必须在开挖的情况下进行了施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中核
核
二
三
兴
能

1. 支架安装完成60%, 累计完成2537组
2. 组件安装完成56%, 累计完成1666组
3. 3x185电缆敷设完成2套, 累计完成4套
4. 3x185电缆端接完成2套, 累计完成4套
5. 1x4电缆敷设完成5个门盒, 累计完成3个
6. 站内道路围栏安装完成60%, 进站道路开挖40%

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙富武、马俊、王磊、张健俊

记录人:

张健俊

总监 (总监代表):

孙富武

江苏省建设厅监制