

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 25 日

星期: _____

工程名称: 三台县武胜镇卫生院Sunny岛坡供水站改造项目

天气: 晴转雨
气温: 26℃-33℃

监 理 工 作 情 况

1. 对井坑站通渠围拦安装进行检查, 要求其立杆必须垂直, 紧固到位
2. 对光伏支架组件安装进行检查, 发现部分南坡与设计要求不符, 现场要求施工人员, 必须严格按照新规范。
3. 对电缆沟开挖深度进行检查, 视为发现部分回填土方, 要求施工人员必须将土清理, 保持净底

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中
核
二
兴
三
新

1. 支架安装人数 (28人)
2. 组件安装人数 (32人)
3. 电缆沟开挖 (3人)
4. 组件卸货 (5人)
5. 因下雨, 无其它施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 孙富祥, 马信, 文磊, 包海江
记录人: 孙富祥
总监 (总监代表): 孙富祥
江苏省建设厅 监制