

天气: 晴
气温: $25^{\circ}\text{C} - 34^{\circ}\text{C}$

工程名称: 洋泾镇开埠区历史文化风貌区

监
理
工
作
情
况

1. 针对道路施工事宜，对总包单位下发工作联系单，要求中须严格按照要求施工。

2. 对110kV线路杆塔基础尺寸、型号、厚度等进行复测。

3. 对26、27、28号杆塔进行检查，并视情况要求施工队进行整改。

4. 对26、27、28号杆塔进行检查，要求施工队在组立时，不得使用木棍或斜撑顶住杆塔后背。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

中核二三	1. 预制板打板完成24组, 累计完成396组. 2. 支梁完成4组, 累计完成2682组 3. 墙体安装60组, 累计完成1913组 4. 高压电缆敷设完成1条, 累计完成41条, 5. 1x4电缆敷设完成572盘箱, 累计完成3154. 6. 进站道路开挖完成.
------	--

其它事项

· 1310 并网 2.31 MW. 累计完成 1377 MW.

本日现场监理人员

本日现场监理人员: 孙富河, 马俊, 王磊, 唐理臣

记录人:

总监 (总监代表):

好富好