

监 理 日 记

日期: 2017年9月3日

星期: 日

工程名称: 洛德武鸣回宁武镇50MW农业光伏电站项目

天气: 晴

气温: 26~35℃

监
理
工
作
情
况

①综合楼后期消缺,要求有问题的地方要抓紧修补整改到位。对升压站门口弧型接地检查,要求防腐处理好,焊接长度达到规范要求,对门口直径进行检查,开挖深度符合设计要求。②对光伏区支架、组件安装进行检查,要求支架安装前主要调整好高度,间距安装符合设计,支架朝向、角度安装要符合设计,斜梁角度要有 17° ,偏差 $\pm 1^\circ$ 。组件安装,整体平整度,线条要在一条线上,不能偏差较大,要符合规范要求,光伏板斜面平整度要符合要求。③对光伏区桩基浇筑,引孔进行检查,引孔深度每组间距要符合设计,浇筑时要振捣密实,每组桩顶高度要在同一平面或同一坡度上。④对现场安全进行检查,要求工人戴好安全帽,高温天气防止中暑,高空作业防坠落。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中 广
程 西
二 光
三 能

①综合楼清理垃圾,消缺共计10人。
②32、34、20区光伏板组件安装共60人。
③32、41区箱变电缆桥架焊接。
④13、15区桩基引孔、浇筑。

其
它
事
项

上午来二车光伏板材料。

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、李磊

总监(总监代表): 孙富斌

记录人: 李磊