

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年9月30日

星期: 二

天气: 晴

工程名称: 溧水经济开发区50MW光伏电站项目 气温: 26℃-34℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区并网, 现场配合厂家及专业操作员一同完成.
2. 对光伏区支架、组件安装进行巡查, 发现部分组件参差不齐, 出现巨齿, 现场要求施工人员进行整改.
3. 与业主、总包、运维一同针对节前, 现场施工安全提升无站, 光伏区进行检查.
4. 对6区直流电缆沟敷设进行检查, 要求在回填前必须将沟内杂物、硬石进行处理.
5. 对预制抗打桩的问题, 预留高度, 现场再与施工人员进行技术交底.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中核
西
二
三
90%

1. 预制抗打桩完成21组, 累计完成396组
2. 支架安装27组, 累计完成2709组
3. 组件安装52组, 累计完成1956组
4. 升站内围墙安装防盗网(40%)

其 它 事 项

今日并网4.65MW, 累计18.42MW
~~中核~~ ~~西~~ ~~二~~ ~~三~~

本日现场监理人员

孙富武、马俊、王磊、周健

总监 (总监代表):

孙富武

记录人:

周健

江苏省建设厅监制