

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 9 月 4 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 26 ~ 34℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MW 农业光伏电站项目

①对综合楼消缺跟踪检查:要求施工方尽快消缺整改到位.对开压站大门口混凝土浇筑检查:要求振捣密实,砼强度和高度需符合图化设计.施工缝要预留传力杆.底部要铺设石子.②对光伏区支架、组件进行安装检查:要求支架、立柱倾斜偏差符合规范.立柱与立柱间距.需符合设计要求.支架、组件每段整体高度平整度:需符合设计规范要求.斜梁和组件斜面需符合设计角度为17°.偏差在1°范围内.③对光伏区桩基引孔、浇筑进行检查:要求孔深、钢筋笼加工需符合设计.浇筑前要振捣密实.每段桩基顶部要保持在一个坡度或同一水平面上.预埋件需符合设计.放置位置符合设计要求.④对现场安全进行巡视,工人佩戴好安全帽.高温天气要防止中暑:雷雨天气禁止施工.高处作业要有防护措施防止坠落.	
承包单位	施工内容及进度
中广核西二光三能	①开压站、综合楼进行消缺共计10人.预计下周完成. ②31、32、34、24区光伏板组件安装共计65人. ③41、32区箱变钢爬梯焊接共计6人. ④13、15区桩基引孔、浇筑共计30人.
其它事项	下午来二车光伏板组件亿晶光电公司的.
本日现场监理人员	孙富斌、马俊、唐继康、王磊
记录人:	王磊
总监(总监代表):孙富斌	
江苏省建设厅监制	