

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 5 日

星期: 二

天气: 阴
气温: 25℃ ~ 34℃

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇50MWp光伏项目.

监 理 工 作 情 况

①对光伏区桩基引孔浇筑进行检查,要求孔深、桩间距符合设计要求,混凝土浇筑要求振捣密实,每根及排的轴线偏差要符合规范要求,预埋件放置位置偏差要符合设计及规范.
②对光伏区支架、组件进行检查,要求支架组件朝向、角度符合设计,支架立柱偏差要在允许范围内,斜梁角度为17°,立柱偏差在±1°内,组件安装要求倾角平整度符合要求,线条在同一条线上,螺丝需拧紧,③对现场汇流箱接线进行检查,布线需符合设计需整齐,④对现场焊接接地进行检查,要求防腐到位,焊接要牢固,美观⑤对现场安全进行巡视,高温天气要注意中暑,安全帽佩戴到位,临时用电要注意.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中 广
核 西
二 光
三 能

①综合楼消缺10人
② 8、9、13、15区桩基^引浇筑共计45人
③ 21、32、4、5区支架、组件安装共计60人
④ 21区汇流箱电缆敷设共计3人.

其 它 事 项

下午上电公司领导来项目进行检查指导工作提出以下问题①箱底要防腐要做爬梯以槽钢要做防腐处理②组件、汇流箱接地需直接接地不能间接③光伏率预测系统尽量在综合楼附近④开闭站接地变基础与箱体需出的缝隙要封堵,主要吸湿不变色⑤综合楼室内标示牌应贴在门侧⑥宿舍104房间窗户未处理到有空隙,⑦集控室可以优化下空间合理利用.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、王磊

总监(总监代表): 孙富斌

记录人:

王磊