

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 6 日

星期: 三

天气: 阵雨

气温: 25~34℃

工程名称: 溧德武鸣区行武镇50MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

①对光伏区桩基引孔、浇筑进行检查,要求孔深、桩基间距符合设计,混凝土浇筑要振捣密实,桩基轴线偏差及预埋螺栓轴线偏差要符合规范要求②对光伏区支架、组件安装进行检查,要求支架、组件朝向、角度要符合设计,支架立柱偏差不能较大,要符合规范,斜梁角度设计为17°,偏差±1°,组件安装要整体平面平整度偏差符合规范,边缘线条要在一条直线上,中间缝隙间距要统一、整齐.③对光伏区打桩进行检查,预制桩间距、每根高度要符合设计,偏差要在允许范围内.④组件材料到场要进行开箱检查符合设计要求.⑤对现场安全进行巡视检查,主要穿戴好安全帽,高处作业防止跌落,需佩戴安全绳.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 中 广
核 西
= 光
三 能.
- ①光伏区21、22、34区光伏板安装共计50人.
 - ②光伏区9、13、15区桩基引孔、浇筑共计35人.
 - ③5区少数预制桩打桩共计4人.

其 它 事 项

上午来=车组件材料. 发联单31号,关于箱变围栏,爬梯梯轴.

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐健康、王磊

记录人: 王磊

总监(总监代表): 孙富斌