

监 理 日 记()

天气: 阵雨
气温: 25~33℃

日期: 2017 年 9 月 7 日

星期: 四

工程名称: 淮阴区宁武镇50MW农业光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

① 对光伏区支架、组件安装, 支架安装角度、方向要符合设计要求。立柱安装偏差要求符合规范, 斜梁角度要符合设计为 17° 或偏差为 1° 。组件光伏板安装要求符合规范要求。整体平整度、横向线条需符合规范在一条直线上, 要具有美观性。② 对汇流箱电线敷设进行检查, 电线排布要符合设计合理, 排布线型要美观。有需要PVC管保护的需安装好。③ 对光伏区打桩进行检查, 要求预制桩间距每组高度要符合设计及规范要求, 偏差要在允许范围内。④ 对现场安全进行巡视, 工人要佩戴好安全帽。雷雨天气禁止施工, 临时用电注意安全。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中 广
核 西
= 光
三 能

① 综合楼缺5人。
② 光伏区支架组件安装(21、19、17区)共计16人。
③ 20区汇流箱电线敷设共计6人。
④ 1区预制桩打桩共计4人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

孙富斌、马俊、唐继康、王磊

记录人:

王磊

总监(总监代表): 孙富斌